

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Обустройство прилегающей территории к Дому культуры в п. Лесной
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский
 - 2.2. Поселение: Лесное сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: поселок Лесной.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Исилькульский район, п. Лесной ул. Ленина, д. 15, МБУ ИЦКС Лесной филиал
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 04 июня 2023 г. по 07 августа 2023 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	1 285 273,08	1 150 319,44	134 953,64	Уменьшение стоимости контракта по итогам торгов
2	Средства местного бюджета	550 831,32	492 994,04	57 837,28	Уменьшение стоимости контракта по итогам торгов
2.1	Собственные средства местного бюджета	342 831,32	306 834,04	35 997,28	Уменьшение стоимости контракта по итогам торгов
2.2	Инициативные платежи физических лиц	100 000,00	100 000,00	-	Уменьшение стоимости контракта по итогам торгов. На 10 500руб. были приобретены 2шт. дополнительных скамьи.
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	108 000,00	105 960,00	2040	Уменьшение стоимости контракта по итогам торгов. Остаток находится на счете для приобретения цветов в 2024г.
Всего		1 836 104,40	1 643 313,48	192 790,92	

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>

	физического лица, индивидуального предпринимателя				
1	МКУ «Поселковое хозяйство»	Предоставление хоз. Инвентаря на время проведения работ в рамках реализации инициативного проекта	шт.	30	
2	СПК «Лесной»	Предоставление 4 единиц техники	час	по 4 часа	58 008 рублей

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Слесаренко Игорь Владимирович	Вырубка кустарников	Вырублено 34 кустарника
2	Волосников Александр Евгеньевич		
3	Рольгейзер Виктор Викторович		
4	Журавлева Марина Леонидовна	Уборка территории для подготовительных работ	Убрано 360 м ² площади
5	Паршенцева Зоя Степановна		
6	Гуляс Татьяна Викторовна		
7	Бутаков Алексей Владимирович	Засыпание и раскидывание земли	Рассыпано и уложено 4 т. земли в вазоны и клумбу
8	Колесников Александр Викторович		
9	Роговой Дмитрий Владимирович		

10	Репакос Алексей Сергеевич		
11	Полоцкий Игорь Владимирович		
12	Рахимжанов Асылбек Аманбаевич		
13	Роговой Данила Александрович		
14	Майор Ольга Яковлевна	Высадка рассады цветов	Высажено 60 корней цветов
15	Киселева Юлия Васильевна		
16	Домбровская Ольга Александровна		
17	Фомина Наталия Борисовна		
18	Роговая Людмила Викторовна		
19	Волосникова Наталья Владимировна		
20	Литвинова Яна Геннадьевна		
21	Бутакова Наталья Петровна		
22	Тищенко Лариса Николаевна	Высадка кустарников	Высажено 10 кустов кустарников
23	Клемке Любовь Николаевна		
24	Тауберт Никита Викторович		
25	Старцева Светлана Викторовна		
26	Рахимжанова Динара Есильбаевна		
27	Костацук Михаил Михайлович	Уборка территории после завершения работ	Убрано 360 м ² площади
28	Фомин Александр Юрьевич		

29	Литвинов Виталий Игоревич		
30	Чугаевский Александр Николаевич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

- 1) произведена вырубка кустарников и сорной растительности;
- 2) произведено снятие растительного грунта;
- 3) уложена тротуарная плитка на площади 360 м²;
- 4) установлены диваны на металлических ножках, урны, вазоны;
- 5) установлен арт-объект в форме сердца со скамьей и стилизованной надписью «Лесной»;
- 6) обустроена клумба;
- 7) высажены цветы и кустарники.

Глава Лесного сельского поселения

"10" августа 2023 года


(подпись)

Н. П. Бутакова
(инициалы, фамилия)

